

戸田市水道ビジョン2014（改訂版） 事業評価シート 令和3年度 事業評価

施策	評価の視点	評価段階	個別評価	施策評価	コメント【実施内容・今後について】	担当名
1 「安全」で安心して飲める水道						
(1) 地下水の保全と適正な利用	①事業計画の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	B	B →A	4号取水井の更新工事を単年度工事で発注したが、令和4年5月まで工期延長した。	浄水場担当
	②適正揚水量の管理の状況	[適切に管理：A、一部不適合：B、全体的に問題あり：C]	A		各井戸とも取水能力に見合った適正な揚水量を維持している。	浄水場担当
	③井戸の定期点検の実施状況	[点検実施：A、部分的に実施：B、点検未実施：C]	A		毎週水位測定を実施した。 8号井戸空気抜弁修繕及び5号井戸通信カードの交換を実施した。	浄水場担当
(2) 水質監視体制の強化	①水質検査計画と水質検査の実施状況	[適切に管理：A、一部不適合：B、全体的に問題あり：C]	A	A	令和3年度の水質検査計画を作成し、同計画に基づき、水質検査を実施した。	浄水場担当
	②残留塩素濃度の低減のための取り組み	[適切に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		井水については、泉水受水残塩の数値を超えないよう配水した。	浄水場担当
(3) 水安全計画の策定	①水安全計画の策定状況	[実施済み：A、実施の検討中：B、未実施：C]	A	A	水質の安全性向上に寄与するよう本計画を適切に運用した。 令和4年度改訂に向けた計画の更新作業を完了させた。	浄水場担当
(4) 直結給水方式の拡大等	①直結給水の進捗状況	[適切に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	A	直結給水方式の拡大	給水担当
	②貯水槽水道指導の進捗状況	[適切に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		書面、口頭による指導、広報紙への掲載	給水担当
2 災害時でも信頼できる「強靱」な水道						
(1) 水源計画の検討	①水源計画の検討状況（H32以降計画）	[実施済み：A、実施の検討中：B、未実施：C]	A	A	4号取水井の更新工事に着手し、水運用水源計画の検討業務委託にて取水井の整備方針の検討を実施した。	浄水場担当
(2) 合理的な施設更新	①機電設備の更新における施設規模の妥当性	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、見直しが必要：C]	A	A	西部浄水場 RC配水池水位計を、更新事業を見越して安価な投込式で更新した。	浄水場担当
	②機電設備の水害対策の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、見直しが必要：C]	A		配水ポンプ、非常用発電機、濁度・色度計の修繕など、機器故障の予防・予知保全を実施した。	浄水場担当
	③機電設備のバックアップ能力の確保状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、見直しが必要：C]	A		配水ポンプ、非常用発電機、濁度・色度計の修繕など、機器故障の予防・予知保全を実施した。	浄水場担当
(3) 老朽設備・老朽管の更新	①機電設備の事業計画の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A	A	水運用水源計画検討及び西部浄水場更新事業発注方式導入調査業務委託を実施した。	浄水場担当
	②一般管路の更新事業の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A		配水管更新 726.4m	施設担当
	③拡張計画の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A		土地区画整理事業の区画街路築造進捗に応じて配水管新設 延長98.0m	施設担当
(4) 基幹施設・基幹管路の耐震化	①管路の耐震化率（％）	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A	A	耐震化率52.4%	施設担当
	②基幹管路【口径300mm以上】の耐震化率（％）	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A		耐震化率54.2%	施設担当
	③基幹管路【口径200mm以上】の耐震化率（％）	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A		耐震化率76.2%	施設担当
(5) バックアップ機能の充実	①幹線管路のループ化の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A	A	最重要基幹管路は全て耐震化済み。	施設担当
	②西部浄水場電気棟が耐震化、浸水対策の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	A		西部浄水場での自家発電設備の更新が完了した。	浄水場担当
(6) ハルプ等の点検・整備	①バルブ等の点検の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	B	断水作業時に作動状況を確認。	施設担当
	②西部浄水場緊急遮断弁更新の実施状況	[計画的に実施：A、計画に遅れがある：B、未実施：C]	B		単体での更新が技術的に困難なため、鋼板製配水池更新時に対応することとした。	浄水場担当
(7) 応急給水・応急復旧体制の強化	①危機管理マニュアルに基づく職員研修の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	A	水安全部応急水訓練実施（7月）	施設担当
	②関係機関と連携が図れた応急給水訓練の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		水安全部応急水訓練実施（7月）	施設担当
	③危機管理マニュアルの見直し状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		組織改正による部名変更。人事異動に伴う組織連絡網変更。対策名変更。関係機関連絡先修正。 各担当業務内容修正。現状に伴う人数（人口等）修正。	総務担当
(8) 災害時における関係者及び近隣事業体との連携強化	①広域連携の検討状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	A	上下水道事業包括委託受託者のグループ構成員による全国からの支援展開の体制づくりができていない。 日本水道協会関東地方支部応援要請等情報伝達訓練を実施し、災害時応援等の連絡体制づくりを訓練の上、確認した。	総務担当
(9) 連絡管整備の可能性の検討	①連絡管整備の検討状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	C	C	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため隣接事業体との会議が開催中止となった。	施設担当

戸田市水道ビジョン2014（改訂版） 事業評価シート 令和3年度 事業評価

施策	評価の視点	評価段階	個別評価	施策評価	コメント【実施内容・今後について】	担当名
3 お客さまと築く「持続」可能な水道						
(1) お客さまへの情報提供の充実	①紙面やHPによる情報提供の充実	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	B →A	上下水道事業広報紙「みずのめぐみ」を6月と11月に全戸・店舗等配布し、電子版をHPにて公開した。こども向け広報紙「とだの水道下水道」電子版をHPにて公開	総務担当
	②水道事業主催のイベントの実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		水道週間に係る展示（R3.6.1～6.7）本庁舎に掲げる横断幕を新調した。	総務担当
	③施設見学会の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	C		予算等予定はしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施できず。今後の実施方法について検討要す。	総務担当
(2) お客さまニーズ把握によるサービスの充実	①アンケート調査の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	C	B	毎年度、施設見学会にて実施していたが、新型コロナウイルス感染症拡大により施設見学会が実施できなかったことに伴いアンケートも実施できず。	総務担当
	②経営審議会の開催状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		2回開催 10月（上下水道ビジョン評価、決算報告、社会資本整備計画事後評価、総務大臣表彰報告）3月（上下水道ビジョン評価項目の変更、予算報告、水運用水源計画報告、雨水貯留管整備報告）	総務担当
	③市民懇談会の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	C		未実施。新型コロナウイルス感染症等踏まえ、今後の実施方法について検討要す。	総務担当
(3) 健全な経営と事業運営の維持	①総収支比率	[計画値どおり：A、計画値とやや乖離がある：B、計画値と乖離がある：C]	A	B →A	収益的収支は、黒字を維持し、事業の効率的な運営に努め、計画を達成した。	水道業務担当
	②累積欠損金比率	[計画値どおり：A、計画値とやや乖離がある：B、計画値と乖離がある：C]	A		収益的収支は、黒字を維持し累積欠損金は発生せず、計画どおりとなった。	水道業務担当
	③料金回収率	[計画値どおり：A、計画値とやや乖離がある：B、計画値と乖離がある：C]	B		減免を実施した前年度から5.1%増加したが、計画値93.7%に対して実績値92.4%であった。	水道業務担当
	④給水収益に対する企業債残高の割合	[計画値どおり：A、計画値とやや乖離がある：B、計画値と乖離がある：C]	A		新たな企業債の借入をしたが、企業債残高が前年度と比較して減少したため、計画を達成した。	水道業務担当
(4) 事務事業の効率化	①新たな業務委託の検討状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	A	次期包括委託において、西部浄水場防災倉庫防水扉点検業務の導入を検討。事業の効率化を図るため、前包括委託項目に水質調査・財務会計業務等を追加した新たな包括委託(5年間)初年度であることから、評価結果を注視していたが、年間評価は要求水準達成したものであった。	浄水場担当 料金担当
(5) 人材育成と技術者の確保	①内部研修の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A	A	正式に内部研修としては実施していないが、事象(漏水等)発生時に現場で経験者から未経験者への技術継承等実施している。	総務担当
	②外部研修の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		水道事業管理職事務研修会 他6回参加	総務担当
(6) 情報の共有化	①情報システムの活用状況	[積極的に活用：A、部分的に活用：B、全く活用していない：C]	A	A	課内で情報を共有。工事、問い合わせ対応等に活用。データを毎年更新	浄水場担当、給水担当
(7) 省エネルギー対策の検討	①高効率機器・省エネルギー機器の導入状況	[更新に併せて導入：A、部分的に導入：B、導入していない：C]	A	A	西部・中部・東部浄水場空調機更新工事を実施し、施設の機能低下を防止した。	浄水場担当
	②太陽光発電設備の導入の検討	[検討済み：A、検討中：B、未検討：C]	A		導入済み。継続して稼働している。	浄水場担当
(8) 建設副産物のリサイクル推進	①建設副産物のリサイクル状況	[リサイクル率100%：A、100%未満：B、0%：C]	A	A	埋戻し材や路盤材などに再生材を採用した。	施設担当
	②建設副産物の発生抑制状況	[取り組み実績有り：A、取り組み検討中：B、未検討：C]	A		CREDASを活用し、建設副産物の再利用を行っている。	施設担当
(9) 老朽管解消による有効率の向上	①有効率の向上	[有効率96.7%以上：A、95%以上：B、95%未満：C]	B	B	有効率96.19%	施設担当
	②漏水調査の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	A		戸別音聴調査36,657戸 弁栓音聴調査274.6km	施設担当
	③私道内給水管整備事業の実施状況	[計画的に実施：A、部分的に実施：B、未実施：C]	C		管路の取組みとして配水管の耐震化を優先したため、実施しなかった。	給水担当