

事務事業名	7426 環境空間暫定整備事業													
担当組織	環境経済部 みどり公園課								担当	公園担当				
組織コード	H29	15	06	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	H29	01	08	04	06	05	01	記入日	平成29年06月05日
	H28	15	06	00		H28	01	08	04	06	98	96		

1. 事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補		
基本目標	04	緑と潤いのあるまち									● 対象  ○ 対象外		
分野	01	緑地・緑化											
施策	39	緑地・緑道の整備促進											
事業期間	平成13年度～平成32年度												
根拠法令 通達等	グリーンコミュニティプラン21計画（県）					関連計画 施政方針	戸田市緑の基本計画 戸田市都市マスタープラン 第4次総合振興計画 環境空間整備計画「戸田 華かいどう21」						
事業区分	○ 法定受託事務      ○ 自治事務のうち義務的なもの      ● 自治事務のうち任意のもの												
ISO14001	● 1. 環境創出事業      ○ 2. 施設方針書      ○ 3. 環境配慮事業      ○ 4. 対象外												
対象	鉄道高架両側道路を利用する市民はもとより、環境空間に隣接する住民及び駅利用者、また散策路としての利用者												
事業目的	JR有効活用で合意された環境空間を緑地・緑道として整備することで、緑の創出を図り、まちの顔としての景観形成や、良好な居住環境の形成を図る												
事業内容	環境空間整備計画である「戸田華かいどう21」に基づき、JR有効（暫定）活用で確保された合意書緑地箇所を緑地・緑道として整備を実施する												
実施主体	■ 市による単独直営      ■ 委託（□3セク・財団      ■ 企業      □ 市民・NPO）      □ 協働・協力（      ）												

2. 実施結果

事業の 予算・実績	事業内容		平成28年度 執行額（千円）	平成29年度 予算額（千円）	平成30年度 計画額（千円）	平成31年度 計画額（千円）	平成32年度 計画額（千円）	
	事業内容		JRと協議		戸田1（川岸） 基本設計	戸田1（川岸） 実施設計	第1期整備	第2期整備
事業費			0	3,627	6,889	47,000	47,000	
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	起債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		0	3,627	6,889	47,000	47,000	
人件費			1,369.8	1,027.35	2,054.7	2,054.7	2,054.7	
投入 人員	常勤職員		0.2人	0.15人	0.3人	0.3人	0.3人	
	非常勤職員		0人	0.09人	0.05人	0.05人	0.05人	
事業費+人件費			1,370	4,654	8,944	49,055	49,055	
目標達成 状況	指標名		単位	説明・算定式		H27目標 H27実績	H28目標 H28実績	H29目標 H29実績
	活動①	緑地・緑道の施設整備	m <sup>2</sup>	当該年度中に整備された 緑地・緑道面積		1 602.89	0 0	0 -
	活動②							-
	成果①	緑地・緑道整備進捗率	%	当該年度中に整備された 緑地・緑道整備率		100 100	0 0	0 -
	成果②							-
	目標達成 状況 の分析		C：活動・成果ともに達成できなかった。 <判断理由> 川岸（戸田1）2,686m <sup>2</sup> については、平成29年度以降の整備内容をJRと協議し、同環境空間を平成31～32年度に整備することを目指し、H29年度予算に基本設計業務委託費を計上した。					

## 3. 評価結果

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	26年度	27年度	28年度	－：未設定
	－	－	－	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	26年度	27年度	28年度	－：未設定
	－	－	－	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	26年度	27年度	28年度	－：未設定
	－	－	－	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	26年度	27年度	28年度	－：未設定
	－	－	－	<判断理由>

## 4. 平成28年度中に実施した見直し内容

見直し内容	平成29年度以降の環境空間（川岸（戸田1））の整備内容をJRと協議し、平成31～32年度に整備する実施予定を作成した。
見直しの効果	平成29年度に川岸（戸田1）を整備するため、基本設計業務委託費を平成29年度予算に計上した。

## 5. 今後の方針

事業の方向性	<input checked="" type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 平成30年度で終了 <input type="radio"/> 平成29年度で終了 <input type="radio"/> 平成28年度で終了
	<判断理由> 平成29年度の基本設計業務後、実施設計業務を実施し、環境空間を整備（1～2期工事）する予定のため。
今後の取組方針	平成29年度の基本設計業務において、市民ワークショップ等を実施し、地元町会等の方々と環境空間の整備方針及び整備内容の作成及び合意形成を図っていく。