

質疑応答書

No	質疑	回答
1	説明会資料の周知について	説明会終了後に市のホームページでの公開、隣接するマンションへの配付、町会へ回覧を実施する予定です。
2	工事を実施する曜日及び工事の作業時間について	工事の実施は月曜日から土曜日まで、作業時間は午前9時から午後5時までを想定しています。施工業者が決定しましたら協議しますが、通勤通学の時間帯を特に配慮するように協議したいと考えております。
3	解体工事で発生する音は、どのくらいの音量になるのか？	どの程度の音量となるかは、申し上げることができませんが、防音シートを設置し、防音・粉塵対策に努めます。防音シートは、工事エリアに設けられる足場の外側にシート状のものを設置することを想定しています。また、新庁舎の建設で新たに埋設する杭が既存建物の杭と干渉しないため、今回の工事で既存杭の引き抜き作業は行わない予定です。音については、工事を行う際は必ず出てしまい、特に周辺にお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、少しでも低減できるよう配慮していきたいと考えております。
4	屋上に防音壁を設置し機械設備の作動音を低減させるとのことだが、音は上にも伝わっていくことから、室外機について消音装置を取り付けることはするか？	空調について電気式ヒートポンプエアコン(EHP)とガスヒートポンプエアコン(GHP)について検討いたしましたが、新庁舎は周辺環境を考慮し、作動音が小さい電気式ヒートポンプエアコンを採用いたしましたことから、消音装置の取り付けについては実施いたしません。
5	東部分署には、電気系統に事故が発生した際、近隣を巻き込んだ停電事故を防ぐ事を目的とした、UGS(地中線用高圧ガス開閉器)を設置するのか？	既存の東部分署でもUGSは整備されており、新庁舎建て替えの際に新たにUGSを更新いたします。
6	資料の9ページにて、工事のステップを示しているが、図面のみではわかりづらいことから、ステップごとに言語化してほしい。	別紙のとおり工事ステップごとに工事内容を言語化いたしました。
7	外国人の方も増えてきたことから、資料のすべてなくても、外国語に対応した資料づくりをしてほしい。	外国語対応について、今回の資料公開のタイミングには間に合いませんが、実施できるよう検討いたします。

別紙 資料9 ページ補足

■ステップ1

「東部分署庁舎解体等工事」

車庫解体工事/仮設倉庫新設 【令和6年7月～11月（予定）】

仮設倉庫の新設（既存車庫内の資機材を移設）、既存庁舎外階段の整備後、既存車庫(B)(C)を解体

↓

■ステップ2

「東部分署庁舎改築等工事」

庁舎新築工事 【令和6年10月～令和8年5月（予定）】

鉄筋コンクリート造 5階建て 延べ面積約2,800m²の新築、新築庁舎の仮使用検査

↓

■ステップ3

「東部分署庁舎改築等工事」

既存庁舎解体工事/付帯施設解体工事/国道整備工事 【令和8年6月～令和8年8月（予定）】

既存旧庁舎、自家発電機設備、北側車庫、仮設倉庫等の付帯施設解体工事及び西側国道の整備

↓

■ステップ4・5

「東部分署庁舎改築等工事」

外構工事 【令和8年9月～令和8年10月（予定）】

前半（ステップ4）：車庫の東側半分の舗装を中心とした外構整備

後半（ステップ5）：来客者用駐車場、駐輪場及び植栽を中心とした外構整備

↓

■竣工 令和8年11月1日（予定）