

質 疑 応 答 書

案件名称：新曽南庁舎防火シャッター修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	危害防止装置設置に伴い、交換を想定している部品をご教示ください。		危害防止装置の既存不適格が適合となる工法であれば、部品等は指定いたしません。一例として内訳書を添付いたしますのでご参照ください。	
2	本工事の内訳をご教示ください。		危害防止装置の既存不適格が適合する工法であれば、工事の工法は指定いたしません。一例として内訳書を添付いたしますのでご参照ください。	
3	3階の点検口のみ寸法が小さいため、大きい点検口に変更してもよろしいでしょうか。		変更可能とします。ただし、仕様書に記載のとおり、施工にあたり天井に別途開口部を設ける場合は、その後の復旧を修繕費用内で行っていただくこととなります。	
4	危害防止装置設置に伴い、コードリールは天井面に露出して設置となりますがよろしいでしょうか。		安全管理上、問題が生じなければ露出型での設置も可能とします。	
5	休館日は基本的に土日でしょうか。平日で休館となる日程がございましたらご教示ください。		1・2階の公共施設は、基本的に第1・3・5月曜日が休館日であるため、その日に修繕可能です。また、3・4階の公共施設は、土曜・日曜・祝日が休館日のため、その日は修繕可能ですが、平日の作業においても通行人を妨げない形で作業が可能であれば修繕可能とします。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。

新曽南庁舎防火シャッター修繕内訳書

- 自動閉鎖装置 : 4 台
- 無線式信号装置 : 4 台
- 連動中継器 : 4 台
- 電気式手動閉鎖装置 : 4 台
- 信号用リミットスイッチ : 4 台
- 制御盤 : 4 式
- 危害防止用座板 : 4 枚
- 設置工事費 : 1 式
- 搬入及び残材処理費 : 1 式
- 養生費 : 4 式
- 諸経費 : 1 式