

質 疑 応 答 書

案件名称: 庁舎5階大会議室内装修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	新設壁設置面のコンセント、スイッチ、誘導灯、その他機器類の移設、加工は別途で宜しいですか。		別途での加工を想定しております。	
2	新設壁石膏ボード面のクロス張りは、内訳数量301.7m2に含まれますか、ご教示ください。		含まれております。	
3	新設壁面のソフト巾木≒15mは、内訳数量69mに含まれますか、ご教示ください。		含まれております。	
4	短工期で、床全面貼替の為、什器を会議室から移動の必要があります、移設場所への距離、場所等の条件を御教示ください。		原則、大会議室ABC内での移動となります。 場所はそれぞれ隣り合った部屋でございます。	
5	発生材荷卸し、資機材荷揚げの為、エレベーターの使用を御許可下さい。		使用することに問題ございません。ただし、市民の方優先でお願いします。 また、使用するエレベーターには養生をお願いします。	
6	建具面のダイノックシートは、剥しが困難な為、既存面に増張りで宜しいですか。		既存面の増張りを想定しております。	
7	通勤車両の駐車場所、発生材仮置き場所の貸与をお願い致します。		貸出可能です。ただし、駐車場所については台数に限りがあるため、事前協議をお願いします。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。