

質 疑 応 答 書

案件名称：喜沢中学校(西側)外壁及び屋上防水改修等工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	特記仕様書に「石綿含有建材の事前調査を行う」と記載がありますが、貸与資料欄が空欄であり、採取箇所数についても未記載です。戸田市において既にアスベスト含有事前調査(書面調査・現地調査・分析調査等)は実施済みでしょうか。実施済みの場合は、石綿事前調査報告書、分析結果報告書、検体採取位置図、含有建材一覧表等の貸与可否をご教示下さい。また、未調査の場合、本工事受注者において検体採取・分析調査・報告書作成・法令手続まで全て実施するものと考えて宜しいでしょうか。調査対象範囲は外壁・軒裏のみか、屋上防水、庇、バルコニー、笠木周辺等も含むのか、併せてご教示願います。	A-W-01	施工対象部位について、発注者にてアスベスト含有調査を実施済みです。石綿事前調査報告書、分析結果報告書、検体採取位置図、含有建材一覧表等を貸与いたします。	A-W-01
2	特記仕様書の工事用水について、特記仕様書に「構内既存の施設 ※利用できない」と記載がありますが、本工事は外壁改修・高圧洗浄・防水改修等を伴う工事であり、工事用水の確保が施工上不可欠と考えます。つきましては、受注者負担(使用料負担等)を前提として、学校構内既存施設(給水設備)の利用は可能でしょうか。利用可能な場合は、利用条件(使用場所、時間帯、負担方法等)についてご教示願います。また、利用不可の場合、工事用水の確保方法について戸田市の想定がありましたらご教示願います。	A-W-01	構内既存給水設備を仮設分岐し、有償での利用を可能とします。 使用する水栓に子メーターを設置し、工事の前後で使用量を確認し、使用した分の料金を精算させていただきます。 使用場所、時間帯につきましては学校との打合せによります。	A-W-01

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。