

質 疑 応 答 書

案件名称: 戸田第二小学校屋内運動場床改修工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	大引、根太、針葉樹構造用合板に防腐・防蟻材を塗布するように記載がありますが、針葉樹合板は張る前に床下面のみ塗布するのでしょうか。	A-10、13	防腐処理面が床下側になるよう施工願います。	A-10、13
2	床下調湿剤:天然ゼオライト 厚10新設とありますが、メーカーの標準施工量でよろしいでしょうか。ユカドライを使用する場合は、標準施工量が1坪あたり20kgなので、541㎡(164坪)で3,280kg以上。	A-13	メーカーの標準施工量で問題ありません。標準施工量を用いた場合、敷厚約10mmとなる想定です。	A-13

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。