



# 図書館・博物館

図書館・博物館					取組内容													備考
					第 1 期			第 2 期							第 3 期			
					R7 (2025)	H29~R7 (2017~2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036) ~ R27 (2045)	
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性 (再編手法)	公共施設 マネジメント内容													
図書館美笹分室 «西部福祉センター内»	生涯学習課	S47.3 (1972)	R19 ( <del>2028</del> ) R15 (2033)	権舎化 あり方検討  (自由記述) 美世中学校への権舎化について検討 【不実施決定 (R5)】 施設としての今後のあり方について 検討	策定当初の再編計画	実施設計	実施設計	工事	工事	再編実施								
					現在の再編計画 (過年度は実績)	基本構想	基本構想	事業方針決定										
					策定当初の 保全計画	棟												
						設備等												
						内容												
図書館下戸田分室 «東部福祉センター内»	生涯学習課	S49.3 (1974)	R21 (2039)	あり方検討  (自由記述) 施設としての今後のあり方について 検討	策定当初の再編計画													
					現在の再編計画 (過年度は実績)	効果検証	効果検証											
					策定当初の 保全計画	棟												
						設備等												
						内容												
図書館・郷土博物館	生涯学習課	S58.7 (1983)	計画期間外	機能継続 (長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画													
					現在の再編計画 (過年度は実績)													
					策定当初の 保全計画	棟						全棟						
						設備等						外装・設備改修						
						内容						設計	工事/監理					
図書館下戸田南分室 «心身障害者福祉センター»	生涯学習課	S61.3 (1986)	計画期間外	機能継続 (長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画													
					現在の再編計画 (過年度は実績)													
					策定当初の 保全計画	棟						全棟						
						設備等						内装・設備改修						
						内容						設計	工事/監理	工事/監理	工事/監理			
配本所 «戸田公園駅前行政センター内»	生涯学習課	H22.3 (2010)	計画期間外	機能継続 (長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画													
					現在の再編計画 (過年度は実績)													
					策定当初の 保全計画	棟						全棟			全棟			
						設備等						外装改修			電気・給排水設備改修			
						内容						工事			設計	工事		
図書館上戸田分室 «上戸田地域交流センターあいビル内»	生涯学習課	H27.6 (2015)	計画期間外	機能継続 (長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画													
					現在の再編計画 (過年度は実績)													
					策定当初の 保全計画	棟						全棟						
						設備等						外装改修						
						内容						工事						



# 保養施設

保養施設					取組内容													備考						
					第1期		第2期										第3期							
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性（再編手法）	公共施設 マネジメント内容	R7 (2025)	H29~R7 (2017~2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036) ~ R27 (2045)						
白田の湯	くらし安心課	H5.12 (1993)	R4 (2022)	(自由記述) 施設廃止を含め、民間施設の代替利用等 について検討 【施設の廃止を決定し、施設の解体によ る除却処分することとした (R3)】	策定当初の再編計画		用途廃止																	
					現在の再編計画 (過年度は実績)		用途廃止																	
					策定当初の 保全計画	様																		
						設備等 内容																		
					現在の保全計画 (過年度は実績)	様																		
						設備等 内容																		
令和4年度に用途廃止、 令和5年度に除却（解体）済み																								



# 産業振興系施設

産業振興系施設					取組内容													備考							
					第1期		第2期										第3期								
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性（再編手法）	公共施設 マネジメント内容	R7 (2025)	H29~R7 (2017~2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18(2036)~ R27(2045)							
戸田市観光情報館 トピック ≪戸田公園駅前行政 センター内≫	経済戦略室	H22.3 (2010)	計画期間外	機能継続（長寿命化）  (自由記述)	策定当初の再編計画																				
					現在の再編計画 (過年度は実績)																				
					策定当初の 保全計画	標											全標				全標				
						設備等 内容											外装改修 工事				電気・給排水設備改修 設計			工事	
					現在の保全計画 (過年度は実績)	標												全標				全標			
						設備等 内容												外装改修 工事				電気・給排水設備改修 設計			工事



小学校					取組内容													備考							
					第1期			第2期							第3期										
施設名称	施設所管課	施設整備年月	再編目標年度	方向性(再編手法)	公共施設 マネジメント内容	R7 (2025)	H29~R7 (2017~2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18(2036)~ R27(2045)							
戸田南小学校	教育総務課	A【管理教室棟】 S44.3(1969) B【管理教室棟(南校舎)】 H14.3(2002) C【プレハブ棟】 H16.10(2004) D【屋内運動場】 S48.8(1973)	R23 -(2041)- 計画期間外	建替え  (自由記述) 児童数などの諸条件を踏まえ、適切な規模での建替えを検討	策定当初の再編計画													事業方針決定	建替え						
					現在の再編計画 (過年度は実績)	工事(増築)	工事(増築)	工事(増築)	供用開始																
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容																		
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟	教室棟(給食調理場)																	
							設備等	教室棟(給食調理場)増築																	
内容	工事/監理	R3~R7	工事/監理	工事/監理																					
喜沢小学校	教育総務課	A【管理教室棟】 S44.2(1969) B【屋内運動場】 S48.8(1973)	R23 -(2041)- R25 (2043)	(自由記述) 児童数などの諸条件を踏まえ、適切な規模での建替えを検討	策定当初の再編計画														事業方針決定	建替え					
					現在の再編計画 (過年度は実績)																	建替え			
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容	校舎 外装改修 工事																	
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟 設備等 内容	AB・外構 空調・バリアフリー 工事					校舎 空調改修 工事					B屋内運動場 外装改修 工事					B屋内運動場 (R19)空調改修 工事		
笹目東小学校	教育総務課	A【管理教室棟】 S48.3(1973) B【屋内運動場】 S50.8(1975) C【給食調理場】 H22.3(2010) D【プレハブ校舎】 H22.3(2010)	R20 -(2038)- 計画期間外	(自由記述) 児童数などの諸条件を踏まえ、適切な規模での建替えを検討	策定当初の再編計画								効果検証	効果検証	事業方針決定	基本計画	基本設計	実施設計	建替え						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																				
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容																管理教室棟 校舎改築 工事		
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟	AB・外構					管理教室棟 空調改修 工事			Dプレハブ校舎 外装改修 工事									※児童数などの諸条件を踏まえ、Dプレハブ校舎の外装改修や運用について、調整する。
							設備等	トイレ・段差解消 バリアフリー工事					給食調理場(C) 空調改修 工事			B屋内運動場 外装改修 工事								B屋内運動場 (R19)空調改修 工事	
内容									設計	工事															
新曽北小学校	教育総務課	A【教室棟】 S48.3(1973) B【管理教室棟】 S49.3(1974) C【屋内運動場】 S50.3(1975) D【給食調理場】 H23.3(2011)	R20 -(2038)- R24 (2042)	(自由記述) 児童数などの諸条件を踏まえ、適切な規模での建替えを検討	策定当初の再編計画								効果検証	効果検証	事業方針決定	基本計画	基本設計	実施設計	建替え						
					現在の再編計画 (過年度は実績)												効果検証	効果検証	事業方針決定	建替え					
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容																校舎AB 校舎改築 工事		
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟 設備等 内容	ABC・外構 トイレ・段差解消 バリアフリー工事			(外構・プール) 外構整備 設計	工事	ABD 空調改修 工事												
美女木小学校	教育総務課	A【教室棟】 S55.3(1980) B【西教室棟】 H29.9(2017) C【屋内運動場】 S55.2(1980) D【給食調理場】 H20.3(2008) プレハブ棟 H15.3(2003)	R27 -(2045)- 計画期間外	(自由記述) 児童数などの諸条件を踏まえ、適切な規模での建替えを検討	策定当初の再編計画														建替え						
					現在の再編計画 (過年度は実績)																				
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容															校舎 空調改修 工事	B西教室棟 (R19)外装改修 工事		
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟 設備等 内容	ABC・外構 トイレ・段差解消 バリアフリー工事															C屋内運動場 外装改修 工事	A教室棟 外装改修 工事	C屋内運動場 (R19)空調改修 工事
高原小学校	教育総務課	A【南校舎】 H16.12(2004) B【北校舎】 R6.10(2024)	計画期間外	機能継続(長寿命化)  (自由記述)	策定当初の再編計画																				
					現在の再編計画 (過年度は実績)	供用開始	供用開始																		
					策定当初の 保全計画	事業1	棟 設備等 内容															A校舎 設備改修 設計			
					現在の保全計画 (過年度は実績)	事業1	棟 設備等 内容	既存校舎 内装・設備改修 工事	教室棟(B) 増築工事 R2~R7			A校舎 外装改修 設計	工事									(R16)設備改修・EV更新 設計	工事	屋内運動場 (R19)空調改修 工事	















